TITOLO DEL PROGETTO

COMUNE DI PIETRAGALLA Responsabile del progetto

Inizio progetto:

lun, 18/03/2024

Realizzazione dell'ampliamento dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 8,0 kWp con Sistema di Accumulo da 15 kWh presso la Scuola Elementare 2 Giugno – Comune di Pietragalla (Pz).

| Ing. IACOVERA Maria Carmela | Vi | sualizza settimana: | 1 | | | | 18 n | mar 20 |)24 | | | 25 m | nar 20 | 24 | | | 1 apr 2 | 2024 | | | 8 8 | apr 20 |)24 | | | 15 | apr 2 | 2024 | | | 22 | 2 apr 2 | 2024 | |
|--|---------------------|---------------------|------------|------------|--------|----|-------|--------|-------|------|-------|------|--------|-------|------|-----|---------|------|-----|---|------|--------|----------|-------|----|------|-------|------|-------|----|------|---------|------|-------|
| | | | | - | | 18 | 19 20 | 21 2 | 22 23 | 3 24 | 25 26 | 6 27 | 28 2 | 29 30 | 31 1 | 1 2 | 3 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 1 | 13 14 | 15 | 16 1 | 7 18 | 19 2 | 20 21 | 22 | 23 2 | 4 25 | 26 | 27 28 |
| ATTIVITÀ | ASSEGNATO A: | AVANZAMENTO | INIZIO | FINE | GIORNI | | m m | g | v s | d | I m | n m | g | v s | d | I m | m g | v | s d | 1 | m m | g | v | s d | 1 | m n | n g | v | s d | ı | m | n g | v | s d |
| Titolo fase 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento cantiere | Impresa affidataria | 0% | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strutture e staffaggi | Impresa affidataria | 0% | 19/03/2024 | 24/03/2024 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pannelli fotovoltaici | Impresa affidataria | 0% | 25/03/2024 | 30/03/2024 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linee elettriche | Impresa affidataria | 0% | 02/04/2024 | 07/04/2024 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadri elettrici e inverter e Accumulo | Impresa affidataria | 0% | 08/04/2024 | 14/04/2024 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pratiche e-distribuzione | Impresa affidataria | 0% | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pratiche GSE | Impresa affidataria | 0% | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smobilizzo cantiere | Impresa affidataria | 0% | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |