



COMUNE DI CASTELGRANDE

PROVINCIA DI POTENZA

(Via Marconi 25 - 85050 Castelgrande (PZ) PEC: castelgrande@pec.comune.castelgrande.pz.it)

OGGETTO

**LAVORI DI SISTEMAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AREA PREFABBRICATI "CAMPESTRE"
CUP B67H22001920004**

COMMITTENTE

COMUNE DI CASTELGRANDE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

IL PROGETTISTA -

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Dott. Ing. Andrea FARENGA

Ordine Ingegneri di Potenza n. 2650
Via Cerro n.2 - 85054 - Muro Lucano
e-mail : ingandreafarenga@gmail.com
PEC: andrea.farenga@ingpec.eu
cell. : 320.7011003
P. IVA 01827750769

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO N°

14

SCALA GRAFICA

Responsabile Unico Procedimento (R.U.P.)

Geom. Domenico MURO
(UTC Comune di Castelgrande)

Il Progettista

Ing. Andrea FARENGA
Ordine Ing. Potenza n. 2650

REV.

DESCRIZIONE

DATA

01

Aggiornamento

Settembre 2022

A termini delle vigenti disposizioni di legge sui diritti d'autore, questo elaborato non potrà essere riprodotto senza l'autorizzazione del professionista

ALLEGATO "A"

Comune di Castelgrande
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria viabilità ed opere connesse area prefabbricati _Campestre_ nel comune di Castelgrande (PZ)

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE.

CANTIERE: C/da Campestre, Castelgrande (PZ)

Castelgrande, 05/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione FARENGA Ing. Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) MURO Geom. Domenico)

Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione FARENGA Ing. Andrea

Via Cerro
85054 Muro Lucano (PZ)
Tel.: 3207011003 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: ingandreafarenga@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg C
ALLESTIMENTO CANTIERE		
Allestimento cantiere		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	3
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1	3
Allestimento di cantiere stradale		
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	3
Apprestamenti del cantiere		
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	3
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	3
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	3
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	3
CONSOLIDAMENTO MURI		
Scarnitura di vecchie malte ammalorate	2	20
Pulitura di intonaci esterni	2	20
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata	2	20
RIVESTIMENTO MURI IN C.A.		
Pulitura di intonaci esterni	3	45
Rimozione di cls ammalorato di pareti	3	45
Scavo eseguito a mano	3	45
Ripristino di cls di pareti	3	45
Posa di rivestimenti esterni in pietra	3	45
Realizzazione della carpenteria per cordolo in cls	3	45
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	3	45
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	3	45
PAVIMENTAZIONE SCALA		
Demolizione cordolo in cls sui muri ala eseguita a mano	4	21
Pulitura di intonaci esterni	4	21
Ripresa di intonaci esterni	4	21
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	4	21
Posa di pavimenti per esterni in pietra	4	21
Posa di pavimenti per esterni in masselli	4	21
SISTEMAZIONE AREE A VERDE		
Cordoli, zanelle e opere d'arte	5	8
Formazione di tappeto erboso	5	8
Messa a dimora di piante	5	8
Scavo a sezione ristretta	5	8
Posa di fascine in solco	5	8
SISTEMAZIONE AREA EX PREFABBRICATI		
Demolizione di massetto in c.a. eseguita con mezzi meccanici	6	14
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	6	14

Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	6	14
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	6	14
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	6	14
Formazione di tappeto erboso	6	14
Installazione di giochi per bambini	6	14
PAVIMENTAZIONE STRADALE		
Asportazione di strato di usura e collegamento	7	2
Pulizia di sede stradale	7	2
Formazione di manto di usura e collegamento	7	2
Montaggio di guard-rails	7	1
Realizzazione di segnaletica orizzontale	7	1
Posa di segnaletica verticale	7	1
SMOBILIZZO CANTIERE		
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	2
Smobilizzo del cantiere	1	2

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = Allestimento e smobilizzo cantiere
- 2) = Consolidamento muri in cls
- 3) = Rivestimento muri in cls
- 4) = Pavimentazione scala
- 5) = Sistemazione area a verde
- 6) = Sistemazione area ex prefabbricati
- 7) = Pavimentazione stradale

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6			
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
ALLESTIMENTO CANTIERE	2 g																																							
Allestimento cantiere	2 g																																							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie	2 g			Z1		2																																		
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e	2 g			Z1		2																																		
Allestimento di cantiere stradale	2 g																																							
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g			Z1		2																																		
Apprestamenti del cantiere	2 g																																							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei ma	2 g			Z1		2																																		
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantier	2 g			Z1		2																																		
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g			Z1		2																																		
Montaggio del ponteggio metallico fisso	2 g			Z1		2																																		
CONSOLIDAMENTO MURI	20 g																																							
Scarnitura di vecchie malte ammalorate	20 g					Z2										20																								
Pulitura di intonaci esterni	20 g					Z2										20																								
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettros	20 g					Z2										20																								
RIVESTIMENTO MURI IN C.A.	45 g																																							
Pulitura di intonaci esterni	45 g																								Z3															
Rimozione di cls ammalorato di pareti	45 g																								Z3															
Scavo eseguito a mano	45 g																								Z3															
Ripristino di cls di pareti	45 g																								Z3															
Posa di rivestimenti esterni in pietra	45 g																								Z3															
Realizzazione della carpenteria per cordolo in cls	45 g																								Z3															
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	45 g																								Z3															
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	45 g																								Z3															
PAVIMENTAZIONE SCALA	20 g																																							
Demolizione cordolo in cls sui muri ala eseguita a mano	20 g																																							
Pulitura di intonaci esterni	20 g																																							
Ripresa di intonaci esterni	20 g																																							
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	20 g																																							
Posa di pavimenti per esterni in pietra	20 g																																							
Posa di pavimenti per esterni in masselli	20 g																																							
SISTEMAZIONE AREE A VERDE	8 g																																							
Cordoli, zanelle e opere d'arte	8 g																																							
Formazione di tappeto erboso	8 g																																							
Messa a dimora di piante	8 g																																							

Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria viabilità ed opere connesse area prefabbricati "Campestre" nel comune di Castelgrande (PZ) - Pag. 6

[illegible]

