

Delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, del 01 Dicembre 2016 n. 54, del 22 dicembre 2017 n. 98, del 28 febbraio 2018 n. 12 e del 28 febbraio 2019 n. 26 - Asse Tematico A- "Interventi Stradali" con risorse FSC 2014/2020 – D.G.R. n. 70 del 30/01.2020 -Progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali e provinciali poste in adiacenza e/o in interconnessione con l'autostrada del mediterraneo (ex Salerno - Reggio C.) Area Pollino - LOTTO E. - S.P. N. 34 "Pedali Viggianello" dal km 0+000 al km 8+400

Cronoprogramma delle attività

| N. ord. | Cod. | Attività | Inizio | Fine | Durata gg. |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | A | Allestimento cantiere (a tratti sulle diverse arterie) | 01/03/2023 | 11/03/2023 | 10 |
| 2 | B | scavi di sbancamento per lavori stradali (tratti di allargamento) | 02/03/2023 | 10/06/2023 | 100 |
| 3 | C | Realizzazione Rilevati, fondazioni e sottostrutture | 22/05/2023 | 19/10/2023 | 150 |
| 4 | D | Scarifica manto stradale (a tratti) | 20/10/2023 | 09/11/2023 | 20 |
| 5 | E | Stesa di manti bituminosi | 10/11/2023 | 30/11/2023 | 20 |
| 6 | F | Opere di completamento stradali (a tratti) | 01/12/2023 | 21/12/2023 | 20 |
| 7 | G | Posa in opera di barriere stradali (a tratti) | 22/12/2023 | 01/01/2024 | 10 |
| 8 | I | Segnaletica orizzontale e verticale | 02/01/2024 | 12/01/2024 | 10 |
| 9 | L | Smobilizzo di cantiere (a tratti sulle diverse arterie) | 13/01/2024 | 20/01/2024 | 10 |

D U R A T A (gg)

0306090120150180210240270300330360

A

B

C

D

E

F

G

I

L

Inizio dei lavori
(PRESUNTO)

01/03/2023gg

Fine lavori
(PRESUNTO)

20/01/2024gg

TC

325

gg.

naturali consecutivi