



Provincia di Potenza - Edilizia e Patrimonio

Piazza Mario Pagano, 1 - 85100 Potenza (PZ)

**Realizzazione della palestra del Liceo pedagogico e scientifico
"Rosa-Gianturco" di Potenza - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1 – Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università –
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.
Cod. edificio 760630474; CUP H35E22000110006**



COMMITTENTE:

Provincia di Potenza - Edilizia e Patrimonio
Piazza Mario Pagano,1 - 85100 Potenza (PZ)
tel. 0971 417252 - fax 0971 417444
Pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Maria Mecca

maria.mecca@provinciapotenza.it

RTP PROGETTISTA

ING. GIUSEPPE SABELLA (capogruppo/mandatario)

Ordine degli Ingegneri di Potenza al n. 2860
Via Napoli n. 59, 85042, Lagonegro (PZ)
email: appalti@sabella.cloud

ING. DAVIDE COSENTINO (mandante)

GEOL. TOMMASO ZULLO (mandante)

IMPRESA ESECUTRICE

FASE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA

Cronoprogramma dei lavori

ELABORATO N.

PE.G.CR

SCALA

-

DATA

10/11/2023

REVISIONI

n°	DATA	DESCRIZIONE



Finanziato
dall'Unione europea

ID	Nome attività	Durata	Mese 1																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Allestimento del Cantiere	5 g	Allestimento del Cantiere																										
2	Scavi di sbancamento	6 g								Scavi di sbancamento																			
3	Getto del Magrone di base	3 g																Getto del Magrone di base											
4	Realizzazione delle fondazioni in c.a. Corpo Spogliatoi	16 g																			Realizzazione delle fondazioni in c.a. Corpo Spogliatoi								
5	Realizzazione delle fondazioni in c.a. Corpo Palestra	25 g																											
6	Realizzazione della struttura in carpenteria metallica Corpo Spogliatoi	20 g																											
7	Realizzazione della struttura in carpenteria metallica del Corpo Palestra	24 g																											
8	Installazione dei ponteggi	14 g																											
9	Realizzazione delle pareti esterne	25 g																											
10	Realizzazione delle pareti interne Corpo Spogliatoi	18 g																											
11	Posa in opera degli elementi di copertura	8 g																											
12	Predisposizione degli impianti tecnologici	25 g																											
13	Posa in opera di controsoffitti Corpo Spogliatoi	8 g																											
14	Posa in opera delle pavimentazioni interne	12 g																											
15	Posa in opera degli infissi esterni ed interni	25 g																											
16	Posa in opera delle pavimentazioni esterne	10 g																											
17	Completamento e finiture degli impianti tecnologici	11 g																											
18	Smobilizzo del Cantiere	6 g																											
LA DURATA DEI LAVORI E' PARI A 240 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI																													









