

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI FORENZA (PZ)

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI DA REALIZZARSI IN ZONA PAIP

ELABORATI:

- 1_RELAZIONE GENERALE
- 2_INQUADRAMENTO GENERALE
- 3_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 4_PIANTA QUOTATA
- 5_PIANTA QUOTATA COPERTURA
- 6_PIANTA DESTINAZIONE AMBIENTI
- 7_PIANTA ARREDATA
- 8_PIANTA VERIFICA PARAMETRI AEROILLUMINANTI
- 9_PROSPETTI A
- 10_PROSPETTI B
- 11_SEZIONI A
- 12_SEZIONI B
- 13_IMMAGINI FOTOREALISTICHE A
- 14_IMMAGINI FOTOREALISTICHE B
- 15_PROGETTO DELLE STRUTTURE
- 16_PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- 17_PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 18_CRONOPROGRAMMA
- 19_ELENCO PREZZI UNITARI
- 20_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 21_QUADRO ECONOMICO
- 22_SCHEMA DI CONTRATTO
- 23_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TAV: n. 18

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

SCALA:

Committente:

COMUNE DI FORENZA



Architettonico:

STIGLIANI NICOLA

Progetto Nicola Stigliani

Geometra Bruno Rosario Maglietta

Progetto Strutturale:

RTP STIGLIANI NICOLA

Firmato digitalmente da:

Architetto Nicola Stigliani

Geometra Bruno Rosario Maglietta

Firmato il 22/01/2024 10:54

Seriale Certificato: 2449337

Valido dal 16/05/2023 al 16/05/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile Unico del Procedimento:

Architetto Daniela Conversano

Forenza, gennaio 2023

Cronoprogramma delle lavorazioni

Titolo attività	Inizio	Fine	Durata (giorni)
Recinzione area di intervento e posa baraccamenti	01/03/24	03/03/24	2
Scavi	04/03/24	11/03/24	8
Fondazioni in cls armato	11/03/24	07/04/24	28
Struttura in elevazione	05/04/24	28/05/24	54
Muratura in elevazione	01/06/24	12/07/24	42
Tramezzature	03/07/24	06/08/24	35
Copertura	07/08/24	24/08/24	18
Impianto idrico sanitario	25/08/24	09/09/24	16
Impianto elettrico	05/09/24	30/09/24	26
Impianto riscaldamento	01/10/24	27/10/24	27
Massetto, pavimentazioni e rivestimenti	08/11/24	29/12/24	52
Posa di cappotto esterno	20/09/24	17/10/24	28
Opere di pitturazione	04/01/25	15/02/25	43
Posa porte e finestre	15/02/25	26/02/25	12
Opere da lattoniere	27/02/25	02/03/25	4
Rimozione recinzione e baraccamenti di cantiere e fine lavori	03/03/25	04/03/25	2

Cronoprogramma delle lavorazioni

