



COMUNE DI FORENZA

(Provincia di Potenza)
Corso Grande, 5/A – C.A.P. 85023
Cod.Fiscale 86000050764 - Tel. 0971/772211 - Fax 0971/772229

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto Reg. Gen. N. **439**

In data **03-07-2025**

Atto Reg. Sett. N. **184**

In data **30-06-2025**

OGGETTO: D.G.R. n. 202200824 del 01.12.2022 - POC Basilicata 2014-2020 - ASSE 7 "Inclusione sociale" - AZIONE 6 Interventi infrastrutturali di rigenerazione e riqualificazione delle strutture e degli impianti sportivi esistenti - DGR 671/2022 BANDO TOP SPORT - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI OPERAZIONI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI - Lavori di rigenerazione e riqualificazione del palazzetto dello sport di proprietà comunale ubicato in località C.da Serleo CUP: C94J23000720002 - CIG LAVORI: B218E391E7 - CIG IMPREVISTI/LAVORI IN ECONOMIA: B77733435E - APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO E AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMMA PER IMPREVISTI / LAVORI IN ECONOMIA

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **trenta** del mese di **giugno**, in Forenza, nella residenza comunale

IL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

Arch. Giammatteo Mario, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

VISTO il decreto n. 5/2023 del 03.07.2023, con il quale il Sindaco ha nominato lo scrivente quale Responsabile del Settore Tecnico attribuendo, altresì, il relativo incarico di Posizione Organizzativa;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 20.12.2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPs) 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 20.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 824 del 01.12.2022 è stato approvato l'Avviso Pubblico "per la presentazione e selezione di operazioni di rigenerazione e riqualificazione di impianti sportivi esistenti" (Avviso Pubblico "Top Sport" -), a valere sull'azione 6 "Interventi infrastrutturali di rigenerazione e riqualificazione delle strutture e degli impianti sportivi esistenti" dell'asse 7 "Inclusione sociale" del POC Basilicata 2014 – 2020, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, in Allegato A, oltre ai seguenti documenti quale parte integrante e sostanziale:

- Elenco degli Sport ammissibili (Allegato A1)
- Istanza di candidatura (Allegato A2)
- Scheda operazione (Allegato A3)
- Scheda autovalutazione (Allegato A4)
- Schema di accordo tra Regione e Beneficiario (Allegato A5);

Che il Comune di Forenza in data 23.02.2023 ha inoltrato l'istanza di candidatura acquisita sul portale istituzionale della Regione Basilicata al prot. n. IST23001734;

CHE la Regione Basilicata - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunità – Ufficio Sistemi Produttivi, Infrastrutture culturali e Scolastiche e Sport con nota del 28.11.2023 prot. 0248403.U, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 8129, ha comunicato che con Determinazione Dirigenziale n. 15BC.2023/D.01492 del 12/10/2023, pubblicata sul BUR del 16 ottobre 2023, si è preso atto dell'esito dell'istruttoria e che il comune di Forenza è rientrato nella "Graduatoria Istanze Ammissibili" e, contestualmente, ha trasmesso l'Accordo di concessione da restituire firmato dal legale rappresentante dell'ente;

CHE il Sindaco ha firmato l'accordo di concessione trasmesso all'Ufficio Sistemi Produttivi, Infrastrutture culturali e Scolastiche e Sport della Regione Basilicata con pec del 29.11.2023;

PRESO ATTO che la Regione Basilicata - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunità – Ufficio Sistemi Produttivi, Infrastrutture culturali e Scolastiche e Sport con nota del 21.12.2023 prot. 0271282.U, acquisita al protocollo comunale in data 22.12.2023 al n. 8725, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 15BC.2023/D.02085 del 06/12/2023, di presa d'atto dell'Accordo di finanziamento tra Regione Basilicata e Comune di Forenza stipulato in data 01/12/2023 – con repertorio n. 1759 in data 05/12/2023, e lo schema del quadro economico adeguato all'articolazione di cui allegato I.7 – art. 5 "Quadro economico dell'opera o del lavoro" del D.lgs. n. 36/2023, che dovrà contenere l'adeguamento del progetto esecutivo sulla base della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata" (c.d. Prezziario 2023), senza oneri aggiuntivi a carico del POC Basilicata 2014/2020;

CHE con determinazione del settore tecnico n. 378 del 27.12.2023 è stato affidato alla RTP formata dall'Ing. Francesco MARINIELLO (capogruppo) - P. IVA 01112110760 e dal geom. Rocco DI BENEDETTO, l'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e ed

esecuzione, direzione lavori, contabilizzazione ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di rigenerazione e riqualificazione del palazzetto dello sport di proprietà comunale ubicato in località C.da Serleo";

CHE la RTP incaricata, in data 20.02.2024 prot. n. 1179 e in data 26.02.2024 Prot. 1308 ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Lavori di rigenerazione e riqualificazione del palazzetto dello sport di proprietà comunale ubicato in località C. da Serleo" per l'importo complessivo di € 250.000,00 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 26/02/2024;

CHE a seguito della procedura negoziata svoltasi in unica seduta pubblica in data 02.07.2024, giusto Verbale in data 02/07/2024 prot. n° 4558, è risultata aggiudicataria la ditta VENTRA ANTONIO s.r.l.- con sede in Melfi (Pz) alla Vico Belfiore, 19 per l'importo dei lavori di € 158.299,14 di cui € 152.483,12 per lavori al netto del ribasso d'asta del 17,795% ed € 5.816,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

CHE ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il RUP, ha acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG): B218E391E7 relativo ai lavori contrattuali;

DATO ATTO che in contratto di appalto è stato stipulato mediante scrittura privata con la ditta VENTRA ANTONIO s.r.l. in data 03.08.2024 Repertorio n. 05;

CHE i lavori hanno avuto inizio in data 14.10.2024 e sono attualmente in corso di esecuzione;

CHE durante il corso dei lavori si è reso necessario apportare alcune lievi modifiche sia alle quantità che alle categorie dei lavori rientranti nei poteri discrezionale del D.L. senza modificare in alcun modo l'importo contrattuale;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori Geom. Rocco Di Benedetto, ha trasmesso in data 17.06.2025 Prot. n. 4067 la perizia di variante di assestamento, comprensiva di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, nell'importo complessivo di € 213.214,08, oltre la somma non utilizzata di € 36.785,92, per un totale di € 250.000,00, come dettagliato nel seguente Q.E.R.:

VOCI	Importi €
A - LAVORI (nota 1)	
A1) Lavori a misura	€ 185'446,62
A2) Lavori a corpo	€ 0,00
A3) Ribasso d'asta 17,795%	€ 33.000,23
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A1+A2)	€ 152.446,39
• di cui Lavori per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche	€ 0,00
• di cui Lavori per interventi volti al miglioramento della sicurezza dell'impianto sportivo	€ 0,00
• di cui Lavori per interventi con previsione progettuale volta all'allungamento del tempo di utilizzo dell'impianto per i soli impianti già funzionanti al momento di presentazione della domanda;	€ 85'881,89
• di cui Lavori per interventi che consentono l'omologazione dell'impianto sportivo alle Federazioni sportive di appartenenza, diversi da quelli sopra indicati	€ 99'609,41
B - Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;	€ 5'816,02
C - Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ 0,00
D - Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il miglioramento ambientale;	€ 0,00

Importo totale lavori (A1+A2++B+C+D)	€ 158.299,14
E - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€
2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€
3) Imprevisti/economie secondo quanto precisato nella (nota 2)	€ 4'658,25
4) Acquisizione aree o immobili, indennizzi (nota 3)	€
5) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; (revisione dei prezzi, modifica dei contratti in corso di esecuzione)	€
6) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020 (nota 4)	€ 150,00
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 5,6,7 e 8)	
7.a rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ 0,00
7.b rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€ 0,00
7.c spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (nota 8);	€ 24.028,09
7.d spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (nota 5)	€ 0,00
7.e spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; (nota 6)	€ 0,00
7.f Eventuali spese per commissioni giudicatrici (ed Anac)	€ 250,00
7.g Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€
7.h Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€
7.i Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€
7.l Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 0,00
7.m IV.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 2.417,75
Totale "Somme a disposizione della stazione appaltante" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)	€ 26.695,84
8) I.V.A. sui lavori	€ 15.826,24

• di cui IVA sui Lavori per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche	€
• di cui IVA sui Lavori per interventi volti al miglioramento della sicurezza dell'impianto sportivo	€
• di cui IVA sui Lavori per interventi con previsione progettuale volta all'allungamento del tempo di utilizzo dell'impianto per i soli impianti già funzionati al momento di presentazione della domanda;	€... 7.059,92
• di cui IVA sui Lavori per interventi che consentono l'omologazione dell'impianto sportivo alle Federazioni sportive di appartenenza, diversi da quelli sopra indicati	€... 8.188,39
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 9)	€
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 10)	€ 47.334,00
F - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 6'604,80
Ribasso d'astaa 5,4173%	€ 357,80
Importo netto forniture	€ 6.247,00
• di cui Forniture per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche	€ 0,00
• di cui Forniture per interventi volti al miglioramento della sicurezza dell'impianto sportivo	€ 0,00
• di cui Forniture per interventi con previsione progettuale volta all'allungamento del tempo di utilizzo dell'impianto per i soli impianti già funzionati al momento di presentazione della domanda	€ 704,80
• di cui Forniture per interventi che consentono l'omologazione dell'impianto sportivo alle Federazioni sportive di appartenenza, diversi da quelli sopra indicati	€ 5'900,00
2) IVA su forniture	€ 1.374,34
• di cui IVA su Forniture per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche	
• di cui IVA su Forniture per interventi volti al miglioramento della sicurezza dell'impianto sportivo	
• di cui IVA su Forniture per interventi con previsione progettuale volta all'allungamento del tempo di utilizzo dell'impianto per i soli impianti già funzionati al momento di presentazione della domanda	€ 146,66
• di cui IVA su Forniture per interventi che consentono l'omologazione dell'impianto sportivo alle Federazioni sportive di appartenenza, diversi da quelli sopra indicati	€ 1'2227,68
Totale Beni/Forniture (1+2)	€ 7.621,34
Ribasso d'asta compreso IVA	€ 36.785,92
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C+D+E+F+econ.ribasso)	€ 250'000,00

DATO ATTO che con la medesima richiesta il direttore dei lavori ha comunicato la necessità di utilizzare la somma prevista in progetto per imprevisti / lavori in economia per l'esecuzione di lavorazioni non quantificabili a misura e pertanto da contabilizzare e remunerare mediante liste in

economia nonché della opportunità di affidare dette lavorazioni alla ditta esecutrice dei lavori principali per assicurare continuità con i lavori in corso ed evitare interferenze e ritardi ed inoltre ha richiesto una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorni 10;

CHE ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il RUP, ha acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG): B77733435E relativo ai lavori per le liste in economia;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Nuovo Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA da parte del RUP e del sottoscritto l'insussistenza dell'obbligo di astensione e quindi di non essere in posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, con l'emissione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono ripetute e trascritte;

- 1) Di approvare la variante di assestamento, riguardante modifiche quantitative e qualitative al progetto originario senza aumento dell'importo contrattuale e rientrante fra le prerogative della direzione dei lavori, nell'importo complessivo di € 213.214,08, oltre la somma non utilizzata di € 36.785,92, per un totale di € 250.000,00, come dettagliato nel Q.E.R. riportato in premessa;
- 2) Di approvare l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore per accettazione;
- 3) Di autorizzare l'utilizzo della somma di € 4'658,25 comprensivo di IVA, prevista nel quadro economico di progetto per imprevisti e da utilizzare per l'esecuzione di lavori in economia da contabilizzare e liquidare mediante liste in economia;
- 4) Di affidare l'esecuzione di detti lavori in economia alla VENTRA ANTONIO s.r.l. - P.IVA 01679250769 – con sede in Melfi (Pz) alla Vico Belfiore, 19;
- 5) Di sub-impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap.	3296	Intervento	06.01-2.02.01	CIG	B77733435E
Creditore	VENTRA ANTONIO s.r.l. - P.IVA 01679250769 – con sede in Melfi (Pz)				
Causale	Affidamento imprevisti per lavori in economia da contabilizzare e liquidare mediante liste in economia				
Importo	€ 4.658,25				

- 6) Di concedere la proroga di giorni 10 del termine per l'ultimazione dei lavori;
- 7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 8) Di stabilire che, il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm. ii.;
- 9) Di attestare che in capo al Responsabile Unico del Progetto, non sussistono conflitti di interesse, con riferimento all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed all'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 10) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, del D. Lgs. n. 267/2000;

11) Di dare atto che la presente determinazione:

- diverrà efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
- verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Daniela CONVERSANO

IL RESPONSABILE

Arch. Giammatteo Mario

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 4.658,25 (CIG. B77733435E) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Settore graverà:

Impegno N. 183 del 03-07-2025 a Competenza CIG B77733435E		
Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi		
<i>Capitolo</i> 3296 <i>Articolo</i> Rigenerazione e riqualificazione di impianti sportivi esistenti (4082)		
<i>Causale</i>	D.G.R. n. 202200824 del 01.12.2022 - POC Basilicata 2014-2020 - ASSE 7 Inclusione sociale - AZIONE 6 Interventi infrastrutturali di rigenerazione e riqualificazione delle strutture e degli impianti sportivi esistenti - DGR 671/2022 BANDO TOP SPORT - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI OPERAZIONI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI - Lavori di rigenerazione e riqualificazione del palazzetto dello sport di proprietà comunale ubicato in località C.da Serleo CUP: C94J23000720002 - CIG LAVORI: B218E391E7 - CIG IMPREVISTI/LAVORI IN ECONOMIA: B77733435E - APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO E AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMMA PER IMPREVISTI / LAVORI IN ECONOMIA	
<i>Importo</i>	2025	€. 4.658,25
<i>Beneficiario</i>	1515 VENTRA ANTONIO - IMPRESA EDILE	

Forenza, li 03-07-25

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Valeria Antonella Lettino

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-07-25** al **19-07-25**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Forenza, **04-07-25**

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
Dott.ssa ILARIA VENAFRO