



COMUNE DI PIETRAGALLA

PROVINCIA DI POTENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N.2 - TECNICA

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N. 478 DEL 12/06/2026 REGISTRO GENERALE

N. 180 DEL 12/06/2026 REGISTRO DI AREA

OGGETTO: CUP D99J23000510002 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MUNICIPIO, PIAZZA PRINCIPE UMBERTO, VIA MANCOSA: approvazione perizia in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. c) del D. Lgs. N. 36/2023 senza aumento dell'importo contrattuale e con variazione del quadro economico e affidamento lavori in economia

L'anno **duemilaventisei** il giorno **dodici** del mese di **giugno** , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL' AREA N.2 - TECNICA

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina il conferimento di funzioni dirigenziali;

Letti e richiamati:

- ✓ il **Regolamento degli uffici e dei servizi** del Comune di Pietragalla, modificato con deliberazioni di G.C. n. 67/2018, n. 29 del 26 marzo 2018, n. 67 del 3 agosto 2018, n.71 del 25 settembre 2019, n.61 del 22 luglio 2021, n. 88 del 27 ottobre 2021 e da ultimo con deliberazione di G.C. n. 1 del 05/02/2025;
- ✓ la **struttura organizzativa** del Comune di Pietragalla, approvata con deliberazione di G.C. n. 13 del 21/02/2023;

Atteso che:

- ✓ il modello organizzativo del Comune di Pietragalla è articolato in Aree – Servizi – Uffici;
- ✓ con **Decreto Sindacale N. 2 del 20/01/2026** il Sindaco del Comune di Pietragalla ha nominato lo scrivente quale **Responsabile dell' AREA N.2 - TECNICA** attribuendo, altresì, il relativo incarico di **Posizione Organizzativa**;

Vista la deliberazione di **C.C. n. 43 del 19/12/2025** ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011)";

Vista la deliberazione di **G.C. n. 15 del 17/02/2026** ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 ed obiettivi di performance anno 2026- art. 169 del D.lgs. N. 267/2000- Approvazione";

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del procedimento, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 202300696 del 03/11/2023 ad oggetto: *D.G.R. 273/2021 - Assegnazione finanziamenti annualità 2024 di cui alla L. 145/2018*, con riferimento all'intervento denominato **Lavori di messa in sicurezza Piazza Principe e via Mancosa**, CUP D99J23000510002, è stato assegnato il finanziamento di **€ 915.000,00** al comune di Pietragalla;
- tale intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, annualità 2024, CUI L00953050762202400002, approvato con D.C.C. n. 34 del 22/12/2023;
- con D.G.C. n. 9 del 27/02/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i **Lavori di messa in sicurezza Piazza Principe e via Mancosa** dell'importo complessivo di **€ 915.000,00**;
- con determinazione n. 94 del 19/04/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b e nell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, al **geom. Muscio Michele**, viale Europa n. 19, 85016 Pietragalla, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Potenza al n. 1200, pec michele.muscio@geopec.it, il servizio tecnico di *progettazione esecutiva, direzione lavori ed adempimenti connessi* dei **Lavori di messa in sicurezza Piazza Principe e via Mancosa**;
- con determinazione n. 95 del 19/04/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b e nell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, al **geom. Cillis Giuseppe**, via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 80, 85016 Pietragalla, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Potenza al n. 2446, pec giuseppe.cillis@geopec.it, il servizio tecnico di *coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione* dei **Lavori di messa in sicurezza Piazza Principe e via Mancosa**;

- la Regione Basilicata con nota prot. 118155 del 21/05/2024 – registrata al prot. dell’Ente n. 6069 del 21/05/2024 – rubricata “*Legge n. 145/2018. Assegnazione di contributi ad investimenti per la realizzazione di opere pubbliche, per il periodo 2021-2034, in favore delle regioni a statuto ordinario. DD.GG.RR. n.696 e n.697 del 03.11.2023, DD.GG.RR. n.715 e n.716 del 07.11.2023. Notifica della Determinazione Dirigenziale n.24BD.2024/D.00299 del 20/5/2024 di approvazione del Disciplinare di attuazione interventi*” dove, tra l’altro, è stato fissato il termine per l’affidamento dei lavori (raggiungimento dell’OGV), pena la revoca delle risorse assentite, al **06.11.2024** per gli interventi di cui alla DGR n.716/2023;
- con D.G.C. n. 46 del 09/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo – a firma dei tecnici incaricati geom. Michele Muscio – quale progettista – e geom. Giuseppe Cillis – quale coordinatore della sicurezza – dei **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** - dell’importo complessivo di **€ 915.000,00**;
- con determinazione n. 168 del 12/07/2024 è stato disposto l’affidamento dei **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** facendo ricorso alla **Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza**, cui il Comune di Pietragalla ha aderito con deliberazione di C.C. n. 7 del 22/04/2022, e 2024 sono stati stabiliti altresì gli indirizzi per la procedura d’affidamento;
- con Determinazione Dirigenziale RCG N. 1429/2024 del 19/07/2024 N. DetSet 94/2024 del 19/07/2024 della **Provincia di Potenza** è stato approvato lo schema di lettera d’invito a procedura negoziata ed i relativi allegati, da espletare, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023., attraverso il Portale della Piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza;
- con determinazione n. 223 del 18/09/2024 i **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** sono stati aggiudicati all’operatore economico **DEL BUSSO S.R.L.** - sede legale in SPINETE (CB), via Sebbioni n. 82, C.A.P. 86020, C.F. 01482740709/P.IVA 01482740709, e-mail info@delbussosrl.it, PEC delbussosrl@pec.it, con il ribasso del **15,425%** e quindi per l’importo contrattuale netto di **€ 622.131,84** di cui € 610.631,84 per lavori e € 11.500,00 per oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- con determinazione n. 223 del 18/09/2024 è stato altresì rimodulato il quadro economico dei lavori de quo post aggiudicazione;
- con determinazione n. 232 del 24/09/2024 è stata disposta la liquidazione alla **Provincia di Potenza** le spese di gestione della gara per l’affidamento dei **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa**:
 1. la quota di incentivo di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 previsto dall’art. 2 del Regolamento approvato con D.C.P. n. 10/2022 e spettante ai dipendenti della SUA in relazione alla fase di gara, quantificati in **€ 234,72**;
 2. la tariffa variabile ex artt.3 del regolamento della SUA quali spese per l’attuazione e la gestione dell’appalto, quantificate in **€ 2.934,00**;
 3. l’importo da rimborsare alla Provincia di Potenza quale versamento dovuto per contributo ANAC di cui alla Delibera 19/12/2023 pari a **€ 410,00**;
 tuttavia per mero errore materiale è stato duplicato il mandato 2869 di **€ 410,00**, come da documentazione allegata; pertanto è stato chiesto il rimborso della somma al fine della corretta liquidazione;
- con determinazione n. 238 del 02/10/2024 è stato rettificato il quadro economico post aggiudicazione rimodulato con det. 223/2024 come segue:

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE Intervento "Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa" CUP D99J23000510002- COMUNE di PIETRAGALLA (i riferimenti al Codice si intendono al D.lgs. n. 36/2023)	
A - LAVORI	IMPORTI in Euro
1) Lavori a misura	€ 722.000,40
<i>a detrarre ribasso 15,425%</i>	€ 610.631,84

2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)	
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.500,00
Totale dei lavori netti (1+2+3+4)	€ 622.131,84
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 11.090,80
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	€ 5.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'art. 60 del Codice (revisione prezzi)	€ 10.500,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 10.000,00
7) Spese per art.117 del Codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (somma da B1 a B7)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	€ 2.500,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 28.762,36
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9.975,61
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.327,72
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"(a+b+c+d+e+f+g)	€ 47.565,68
9) I.V.A. sui lavori	€ 62.213,18
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.009,08
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.344,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 155.722,75
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	€ 12.000,00

2) IVA sulle forniture	€ 2.640,00
Totale "Forniture"(da 1 a 2)	€ 14.640,00
<i>economie di gara</i>	€ 122.505,42
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 915.000,00

- con determinazione n. 258 del 22/10/2024 è stata liquidata al **geom. Muscio Michele**, viale Europa n. 19, 85016 Pietragalla, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Potenza al n. 1200, pec michele.muscio@geopec.it, la fattura n. 9/FE del 08/10/2024 registrata al prot. dell'Ente al n. 11857 in data 08/10/2024, dell'importo di **€ 5.540,30** Cassa ed Iva esclusa quale spese tecniche relative alla progettazione, giusto incarico affidato con determinazione n. 94 del 19/04/2024;

- con determinazione RCG n. 2129/2024, Det. Sett. N. 96/2024 del Settore Direzione Generale della Provincia di Potenza è stato rimborsato l'importo di **€ 410,00** al Comune di Pietragalla quale somma non dovuta per duplicato versamento contributo ANAC relativo alla gara G00637, giusto mandato di pagamento della Provincia n. 5147 del 22/10/2024;

- con determinazione n. 260 del 24/10/2024 sono state liquidate alla Provincia di Potenza le spese relative all'incentivo ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 previsto dall'art. 2 del Regolamento approvato con D.C.P. n. 10/2022 e spettante ai dipendenti della SUA in relazione alla fase di gara, quantificati in **€ 234,72** è già richiesta con nota prot. 33511/2024 del 20/09/2024- registrata al prot. dell'ente al n. 11116 del 20/09/2024 - dalla **Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza**, non versata per mero errore materiale con la precitata determinazione n. 232 del 24/09/2024;

- i lavori sono stati contrattualizzati con contratto di appalto rep. n. 2125 del 29/10/2024 registrato a Potenza serie: 1T Numero: 4633 del 12/11/2024;

- i lavori sono stati consegnati in data 03/12/2024 con verbale di consegna lavori a firma del Direttore dei Lavori **geom. Muscio Michele**;

- con determinazione n. 52 del 07/03/2025 è stata liquidata alla ditta **DEL BUSSO S.R.L.**, - sede legale in SPINETE (CB), via Sebbioni n. 82, C.A.P. 86020, C.F. 01482740709/P.IVA 01482740709, e-mail info@delbussosrl.it, PEC delbussosrl@pec.it, l'anticipazione contrattuale di cui all'art. 8 del contratto rep. n. 2125/2024 relativamente ai **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** di € 124.426,37 oltre I.V.A. al 10%, per un totale di € 136.869,01;

- con determinazione n. 161 del 25/06/2025 è stata affidata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta **DEL BUSSO S.R.L.**, - sede legale in SPINETE (CB), via Sebbioni n. 82, C.A.P. 86020, C.F. 01482740709/P.IVA 01482740709, e-mail info@delbussosrl.it, PEC delbussosrl@pec.it, l'esecuzione dei **lavori in economia**, funzionali all'esecuzione dei lavori, in oggetto per l'importo netto di **€ 8.041,90** oltre IVA;

- con determinazione n. 198 del 05/08/2025:

1. è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 21/07/2025 relativo ai **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa**, per l'importo di **€ 152.918,50** (al netto del ribasso del **15,425%**) ed IVA esclusa al 10%;
2. si è preso atto del Certificato di pagamento n. 1 del 30/07/2025 relativo ai lavori de quo dell'importo di **€ 125.920,00** (al netto della ritenuta infortuni e recupero anticipazione e compreso oneri di sicurezza) IVA esclusa al 10%;
3. è stata liquidata alla ditta affidataria **DEL BUSSO S.R.L.**, con sede legale in SPINETE (CB), via Sebbioni n. 82, C.A.P. 86020, C.F. 01482740709/P.IVA 01482740709, e-mail info@delbussosrl.it, PEC delbussosrl@pec.it, la fattura n. 27PA del 04/08/2025 - prot. 8947 del 04/08/2025 - dell'importo di **€ 138.512,00 IVA compresa al 10%** relativa a quanto sopra;

- con determinazione n. 212 del 19/08/2025 è stata liquidata al **geom. Muscio Michele**, viale Europa n. 19, 85016 Pietragalla, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Potenza al n. 1200, pec michele.muscio@geopec.it, la fattura n. 11/FE del 04/08/2025 registrata al prot. dell'Ente al n. 8962 in data 04/08/2025, dell'importo di **€ 4.496,31** Cassa ed Iva esclusa quale spese tecniche relative al I SAL, giusto incarico affidato con determinazione n. 94 del 19/04/2024;

- con determinazione n. 280 del 29/10/2025:

1. è stato approvato il II° S.A.L. relativo ai **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** a firma del direttore dei lavori **geom. Muscio Michele** a tutto il 16/10/2025 – trasmesso con nota prot. 11904 del 22/10/2025 - dell'importo di **€ 297.852,21** (al netto del ribasso del **15,425%**) ed IVA esclusa al 10%;
2. si è preso atto del Certificato di pagamento n. 2 del 27/10/2025 relativo ai **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** dell'importo di **€ 116.960,00** (al netto della ritenuta infortuni e recupero anticipazione e compreso oneri di sicurezza) IVA esclusa al 10%;
3. è stata liquidata alla ditta affidataria **DEL BUSSO S.R.L.**, con sede legale in SPINETE (CB), via Sebbioni n. 82, C.A.P. 86020, C.F. 01482740709/P.IVA 01482740709, e-mail info@delbussosrl.it, PEC delbussosrl@pec.it, la fattura n. 35PA del 27/10/2025 - prot. 12093 del 27/10/2025 - dell'importo di **€ 128.656,00 IVA compresa al 10%**;

- con determinazione n. 281 del 29/10/2025:

1. è stato approvato il I° S.A.L. relativo ai **lavori in economia dei Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** a firma del direttore dei lavori **geom. Muscio Michele** a tutto il 16/10/2025 – trasmesso con nota prot. 11904 del 22/10/2025 - dell'importo di **€ 7.201,47** (al netto del ribasso del **15,425%**) ed IVA esclusa al 10%;
2. si è preso atto del Certificato di pagamento n. 1 del 27/10/2025 relativo ai **lavori in economia dei Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** dell'importo di **€ 7.201,47** (al netto della ritenuta infortuni e recupero anticipazione e compreso oneri di sicurezza) IVA esclusa al 10%;
3. è stata liquidata alla ditta affidataria **DEL BUSSO S.R.L.**, con sede legale in SPINETE (CB), via Sebbioni n. 82, C.A.P. 86020, C.F. 01482740709/P.IVA 01482740709, e-mail info@delbussosrl.it, PEC delbussosrl@pec.it, la fattura n. 36PA del 27/10/2025 - prot. 12097 del 27/10/2025 - dell'importo di **€ € 7.920,00 IVA compresa al 10%** ;

- con determinazione n. 282 del 29/10/2025 è stata liquidata al **geom. Muscio Michele**, viale Europa n. 19, 85016 Pietragalla, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Potenza al n. 1200, pec michele.muscio@geopec.it, la fattura n. 13/FE del 28/10/2025 registrata al prot. dell'Ente al n. 12095 in data 28/10/2025, dell'importo di **€ 3.500,00** Cassa ed Iva esclusa quale spese tecniche relative al II SAL, giusto incarico affidato con determinazione n. 94 del 19/04/2024;

- con determinazione n. 288 del 05/11/2025 è stata liquidata al **geom. Cillis Giuseppe**, via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 80, 85016 Pietragalla, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Potenza al n. 2446, pec giuseppe.cillis@geopec.it, la fattura n. FPA 2/25 del 29/10/2025 registrata al prot. dell'Ente al n. 12201 in data 29/10/2025, dell'importo di **€ 4.700,00 Cassa esclusa** quale spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (quota parte), giusto incarico affidato con determinazione n. 95 del 19/04/2024;

- con determinazione n. 74 del 06/03/2026:

1. è stato approvato il III° S.A.L. relativo ai **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** a firma del direttore dei lavori **geom. Muscio Michele** a tutto il 20/01/2026 – trasmesso con nota prot. 693 del 21/01/2026 - dell'importo di **€ 459.466,20** (al netto del ribasso del **15,425%**) ed IVA esclusa al 10%;
2. si è preso atto della stima degli oneri di sicurezza al III° S.A.L. a tutto il 20/01/2026 relativo ai **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** a firma del coordinatore della sicurezza **geom. Giuseppe Cillis** dell'importo di **€ 8.654,00** IVA esclusa al 10%;
3. si è preso atto del Certificato di pagamento n. 3 del 26/01/2026 relativo ai **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** dell'importo di **€ 129.270,00** (al netto della ritenuta infortuni e recupero anticipazione e compreso oneri di sicurezza) IVA esclusa al 10%;
4. è stata liquidata alla ditta affidataria **DEL BUSSO S.R.L.**, con sede legale in SPINETE (CB), via Sebbioni n. 82, C.A.P. 86020, C.F. 01482740709/P.IVA 01482740709, e-mail info@delbussosrl.it,

PEC delbussosrl@pec.it, la fattura n. 3PA del 26/01/2026 - prot. 873 del 26/01/2026 - dell'importo di **€ 142.197,00 IVA compresa al 10%**;

- con determinazione n. 76 del 06/03/2026 è stata liquidata al **geom. Muscio Michele**, viale Europa n. 19, 85016 Pietragalla, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Potenza al n. 1200, pec michele.muscio@geopec.it, la fattura n. 3/FE del 26/01/2026 registrata al prot. dell'Ente al n. 914 in data 27/01/2026 dell'importo di **€ 3.500,00 Cassa ed Iva esclusa** quale spese tecniche relative al III SAL e lavori in economia, giusto incarico affidato con determinazione n. 94 del 19/04/2024;
- con determinazione n. 87 del 17/03/2026 è affidata alla ditta **EUROVERDE di LUZZI Giuseppe**, con sede operativa in Pietragalla (PZ) alla Via Diaz n.19, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il servizio di manutenzione delle alberature presenti nell'area interessata, per l'importo di **€ 1.342,00 IVA compresa** come per legge;
- con determinazione n. 119 del 17/04/2026 è affidata alla ditta **Nardoza Rocco**, con sede operativa in Avigliano (PZ) alla Frazione Piano del Conte, P.IVA 00883070765, la fornitura e posa in opera della ringhiera a protezione del monumento dei caduti in Piazza Principe Umberto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per un importo netto di **€ 4.824,91** oltre IVA come per legge;
- con determinazione n. 127 del 23/04/2026:
 1. è stato approvato il IV° S.A.L. relativo ai **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** a firma del direttore dei lavori **geom. Muscio Michele** a tutto il 31/03/2026 – trasmesso con nota prot. 4021 del 09/04/2026 - dell'importo di **€ 580.004,90** (al netto del ribasso del **15,425%**) ed IVA esclusa al 10%;
 2. si è preso atto del Certificato di pagamento n. 4 del 15/04/2026 relativo ai **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** dell'importo di **€ 97.590,00** (al netto della ritenuta infortuni e recupero anticipazione e compreso oneri di sicurezza) IVA esclusa al 10%;
 3. è stata liquidata alla ditta affidataria **DEL BUSSO S.R.L.**, con sede legale in SPINETE (CB), via Sebbioni n. 82, C.A.P. 86020, C.F. 01482740709/P.IVA 01482740709, e-mail info@delbussosrl.it, PEC delbussosrl@pec.it, la fattura n. 8PA del 17/04/2026 - prot. 4437 del 17/04/2026 - dell'importo di **€ 107.349,00 IVA compresa al 10%**;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre alcune modifiche non sostanziali, disposte dallo stesso direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse durante l'esecuzione dei lavori e riassunte nella perizia di *assestamento* ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, senza aumento dell'importo contrattuale e con modifica di alcune voci del quadro economico, nell'ambito delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, come descritto nella relazione illustrativa, a firma del direttore dei lavori, **geom. Muscio Michele** - trasmessa con nota prot. n. 6537 del 11/06/2026 – composta dai seguenti elaborati: 1 Relazione illustrativa; 2 schema atto sottomissione; 3 Computo metrico e stima; 4 prospetto di raffronto; 5 quadro economico; 6 computo metrico e stima (lavori in economia) oltre che allegati grafici;
- preso atto che le modifiche introdotte dal direttore dei lavori **geom. Muscio Michele** sono conformi alle finalità dell'intervento originario e che l'introduzione di nuovi prezzi non hanno alterato l'importo complessivo dei lavori (perizia senza aumento dell'importo contrattuale) né la natura generale dell'opera e che tali modifiche, in linea con quanto previsto all'art. 120, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i, sono da considerarsi modifiche non sostanziali in quanto imposte dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse durante l'esecuzione dei lavori, ascrivibili alle tipologie di cui all'art. 120, comma 5 e comma 7 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE		QUADRO ECONOMICO PERIZIA
Intervento "Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa"		
CUP D99J23000510002- COMUNE di PIETRAGALLA		
(i riferimenti al Codice si intendono al D.lgs. n. 36/2023)		
A - LAVORI	IMPORTI in Euro	IMPORTI in Euro
1) Lavori a misura	€ 722.000,40	€ 721.952,93
<i>a detrarre ribasso 15,425%</i>	€ 610.631,84	€ 610.591,69
2) Lavori a corpo		
3) Lavori in economia		
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)		
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.500,00	€ 11.500,00
Totale dei lavori netti (1+2+3+4)	€ 622.131,84	€ 622.091,69
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 11.090,80	€ 15.958,61
2) Allacciamenti ai pubblici servizi		
3) Imprevisti	€ 5.000,00	
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
5) Adeguamento di cui all'art. 60 del Codice (revisione prezzi)	€ 10.500,00	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 10.000,00	
7) Spese per art.117 del Codice		
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (somma da B1 a B7)		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	€ 2.500,00	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 28.762,36	€ 33.222,17
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9.975,61	€ 9.975,61
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.327,72	€ 7.308,88
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 47.565,69	€ 50.506,66
9) I.V.A. sui lavori	€ 62.213,18	€ 62.209,17
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.009,08	€ 3.510,89
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.344,00	€ 3.578,72
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 155.722,75	€ 135.764,05
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1) Forniture	€ 12.000,00	€ 5.924,91
2) IVA sulle forniture	€ 2.640,00	€ 1.303,48
Totale "Forniture" (da 1 a 2)	€ 14.640,00	€ 7.228,39
<i>economie di gara</i>	€ 122.505,42	€ 122.505,42
<i>economie da somme a disposizione</i>	€ 0,00	€ 27.410,45
<i>sommano economie</i>	€ 122.505,42	€ 149.915,87
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	915.000 €	915.000 €

Ritenuto, per quanto sopra, procedere all'approvazione della citata perizia;

Dato atto che:

- l'ammontare lordo degli ulteriori lavori in economia è stato quantificato in **€ 7.925,40**;

- dato atto che la spesa è imputabile alla voce *Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura prevista in progetto*;
- ritenuto, per quanto sopra, anche in base alla tipologia delle lavorazioni da eseguire, affidare alla stessa ditta **DEL BUSSO S.R.L.** esecutrice dei **Lavori di messa in sicurezza via Municipio, Piazza Principe Umberto, via Mancosa** le lavorazioni in oggetto agli stessi patti e condizioni del contratto principale ovvero applicando un ribasso del **15,425%** e quindi per un importo netto di **€ 6.702,91 oltre IVA**;

Visto *l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:*

- *il fine che si intende perseguire;*
- *l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;*
- *le modalità di scelta del contraente;*

Precisato *che:*

- *il fine che si intende perseguire è: affidare le succitate lavorazioni aggiuntive, funzionali alla corretta realizzazione dell'opera;*
- ***l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali** è: lavori in economia, funzionali alla corretta realizzazione dell'opera, consistenti nella sistemazione di ulteriori pozzetti di reti interrante come da computo in atti sulle vie interessate ai lavori mediante affidamento;*
- *le modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto secondo l'uso del commercio;*

Ritenuto, per quanto sopra, affidare i lavori in economia in oggetto alla ditta **DEL BUSSO S.R.L.**, - sede legale in SPINETE (CB), via Sebbioni n. 82, C.A.P. 86020, C.F. 01482740709/P.IVA 01482740709, e-mail info@delbussosrl.it, PEC delbussosrl@pec.it, applicando un ribasso del **15,425%** e quindi per un importo netto di **€ 6.702,91 oltre IVA**;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INPS_49634066 Data richiesta 25/02/2026 Scadenza validità 25/06/2026 della ditta affidataria **DEL BUSSO S.R.L.**, e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto che l'investimento è stato così iscritto nel bilancio 2025-2027:

Codice di bilancio		Descrizione	Importo €	Imp.
8230/21236/01		Regione Basilicata- Riqualificazione Piazza Principe Umberto (ris. 4371)	549.000,00 218.173,19	Ex 2025/335 Ex 2025/336
CUP:	D99J23000510002		CIG:	B284FFD486 (lavori) B14234769F (servizio tecnico) B1427B5E6B (coord. sic.) B7693EE318 (lavori in economia) BADDD8F4C6 (manutenzione verde) BB439F4FF1 (fornitura e posa in opera ringhiera)

Visto l'articolo 191 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che, in base a quanto richiesto dal **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con Direttiva n. 1/2018** il presente atto è corredato da dichiarazione/check-list attestante l'attività istruttoria espletata;

DETERMINA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare**, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di *asestamento* ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, senza aumento dell'importo contrattuale e con modifica di alcune voci del quadro economico, nell'ambito delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, a firma del direttore dei lavori, **geom. Muscio Michele** - trasmessa con nota prot. n. 6537 del 11/06/2026 -composta come descritta in premessa.
3. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta **DEL BUSSO S.R.L.**, - sede legale in SPINETE (CB), via Sebbioni n. 82, C.A.P. 86020, C.F. 01482740709/P.IVA 01482740709, e-mail info@delbussosrl.it, PEC delbussosrl@pec.it, l'esecuzione dei **lavori in economia sopra citati** per l'importo netto di **€ 6.702,91 oltre IVA**.
4. **Dato atto che** l'investimento è stato così iscritto nel bilancio:

Codice di bilancio		Descrizione	Importo €	Imp.
8230/21236/01		Regione Basilicata- Riqualficazione Piazza Principe Umberto (ris. 4371)	278.147,00 53.342,88	2026/267 2026/268
CUP:	D99J23000510002		CIG:	B284FFD486 (lavori) B14234769F (servizio tecnico) B1427B5E6B (coord. sic.) B7693EE318 (lavori in economia) BADDD8F4C6 (manutenzione verde) BB439F4FF1 (fornitura e posa in opera ringhiera) BC02367C22 (ulteriori lavori in economia)

5. **Di dare atto** che il suddetto intervento viene iscritto nel patrimonio del comune come segue:

bene: - mobile - immobile		immobile
categoria	numero	1020
	descrizione	PIAZZA PRINCIPE UMBERTO
cocode bene inventario	numero	308
	descrizione	

- **Di attestare** ai sensi della delibera ANAC n. 495/2024, come modificata dalla deliberazione n. 581/2025, che i dati e le informazioni contenute nel presente provvedimento sono stati oggetto di validazione in ordine ai requisiti di qualità ai fini della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente", nel rispetto del D. Lgs n.33/2013.

La presente determinazione viene inserita nella raccolta generale delle determinazioni, e pubblicata integralmente all'albo pretorio digitale on-line di questo comune.

Il Responsabile dell'AREA N.2 - TECNICA
Firmato digitalmente
Ing. Maria Carmela IACOVERA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

COMUNE DI PIETRAGALLA <i>Provincia di Potenza</i>	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Check-list N. 13 - dichiarazione sostitutiva - art. 47 DPR 445/2000 Altre Determinazioni
---	--	--

RIFERIMENTI DELL'ATTO ADOTTATO

Area N. 2
Servizio Appalti e Contratti
RUP ing. Maria Carmela Iacovera

Atto N. 180

Data 12/06/2026

Oggetto : CUP D99J23000510002 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MUNICIPIO, PIAZZA PRINCIPE UMBERTO, VIA MANCOSA: approvazione perizia in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. c) del D. Lgs. N. 36/2023 senza aumento dell'importo contrattuale e con variazione del quadro economico e affidamento lavori in economia

Attività istruttoria <u>da espletare</u>	Indicazione attività istruttoria <u>ESPLETATA</u> (compilare solo le parti corrispondenti alle attività effettivamente poste in essere) oggetto della presente dichiarazione :
Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del RUP	verificata
Conformità agli atti di programmazione e di indirizzo, nonché alle direttive interne	si
Riferimento alla normativa nazionale e locale di settore	si
Motivazione	indicata
Idoneità dell'atto al conseguimento del fine pubblico	si
Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	si
Rispetto dei termini di conclusione del procedimento	si

IN FEDE

Il Responsabile dell'Area N. 2
Ing. Maria Carmela IACOVERA

COMUNE DI PIETRAGALLA <i>Provincia di Potenza</i>	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Check-list N. 1 - dichiarazione sostitutiva - art. 47 DPR 445/2000 Affidamento di servizi, lavori e forniture
---	--	--

RIFERIMENTI DELL'ATTO ADOTTATO

Area N. 2

Servizio Appalti e Contratti - Patrimonio

Responsabile ing. Maria Carmela Iacovera

Atto N. 180

Data 12/06/2025

Oggetto **Oggetto : CUP D99J23000510002 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MUNICIPIO, PIAZZA PRINCIPE UMBERTO, VIA MANCOSA: approvazione perizia in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. c) del D. Lgs. N. 36/2023 senza aumento dell'importo contrattuale e con variazione del quadro economico e affidamento lavori in economia**

Attività istruttoria <u>da espletare</u>	Indicazione attività istruttoria <u>ESPLETATA</u> (compilare solo le parti corrispondenti alle attività effettivamente poste in essere) oggetto della presente dichiarazione :
Procedura di scelta del contraente: 1) <i>Aperta</i> ; 2) <i>Ristretta</i> ; 3) <i>negoziata</i> ; 4) <i>Dialogo competitivo</i> ; 5) <i>Partenariato</i> .	Affidamento diretto
Aggiudicatario	Indicati
Centrale di Committenza	Non soggetto
Adempimenti CONSIP / Mepa	/
Codice CIG	si
Codice CUP	si
Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del RUP	Verificata
Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti (ex legge 136/2010 e succ. modif.)	si
Acquisizione DURC	si
Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Rispettati
Verifica regolarità fiscale di cui all'articolo 48 bis del Dpr 602/1973 (ex DM 18.01.2008 n. 40)	soggetto per importi superiori a 5000 euro (iva inclusa)
Stipula e registrazione contratto o invio lettera di ordinazione	Forme del commercio
Presenza di PROROGHE e motivazione	No
Presenza di RINNOVI e motivazione	No
Presenza patto di integrità	no
Rispetto principio di ROTAZIONE (linee guida ANAC N. 4 e succ. modif.)	si
Rispetto dei termini di conclusione del procedimento e dei pagamenti	Rispettati
Presenza VISTO contabile di copertura finanziaria	acquisito

IN FEDE
Il Responsabile dell'Area N. 2
Ing. Maria Carmela IACOVERA